





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 71,457,328.00

Hoja: 26/07/2025  
 Fecha de Aprobación: 26/07/2025

| Programa | Subprograma | Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad        | Avances Físico-Financieros |               |         |            |               |              |             |                          | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                         |                         |              |             | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                      |                          |                         |                         |              | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                          |                      |                          |                         |                         | Metas    |                  | Observaciones |           |
|----------|-------------|------|--|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-----------|
|          |             |      |  |                    |                  | %                          | Fechas reales |         | %          | Fechas reales |              | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal                       | Aportación Beneficiarias | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros        | Costo Total | Fuente de Financiamiento                    | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarias | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros        | Costo Total                              | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarias | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros    | Unidad de Medida |               | Aprobadas |
|          |             |      |  |                    |                  |                            | Inicio        | Término |            | Inicio        | Término      |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SE       | 02          | b    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE REBSAMEN, TRAMO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO AL RINCON, EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE | 30086001           | ORILLA DEL MONTE | 80.00                      | 08/05/2025    | 70.54   | 27/05/2025 | 3,875,000.00  | 3,875,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 2,733,449.40            | 2,733,449.40 | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 2,733,449.40            | 2,733,449.40 | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | METRO CUADRADO          | 2,860.00 |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0012   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SE       | 02          | b    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LAS CALLES ROSENDO VILLA Y ARTICULO 123 EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE                                | 30086001           | ORILLA DEL MONTE | 30.00                      | 02/09/2025    | 0.00    |            | 2,530,000.00  | 2,530,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | METRO CUADRADO          | 1,872.00 | 2 de 6           |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0013   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SG       | 02          | a    | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA DE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA                                 | 30086002           | SANTA ANA        | 15.00                      | 02/09/2025    | 0.00    |            | 1,800,000.00  | 1,800,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | KILOMETRO               | 0.93     |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0014   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SH       | 02          | II   | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE LOMA DE HIDALGO, MORELOS Y VISTA HERMOSA  | 30086004           | LOMA DE HIDALGO  | 0.00                       |               | 0.00    |            | 2,042,500.00  | 2,042,500.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | OBRA                    | 215.00   |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0017   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SG       | 02          | a    | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES ENRIQUE FLORES MAGÓN Y LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA                            | 30086002           | VISTA HERMOSA    | 50.00                      | 30/05/2025    | 0.00    |            | 1,235,000.00  | 1,235,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | KILOMETRO               | 0.75     |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0018   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SE       | 02          | b    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE 24 DE FEBRERO, EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO                                   | 30086004           | LOMA DE HIDALGO  | 50.00                      | 27/05/2025    | 0.00    |            | 1,880,000.00  | 1,880,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | METRO CUADRADO          | 1,300.00                |          |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0019   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SE       | 02          | g    | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO   | 30086001           | MELCHOR OCAMPO   | 20.00                      | 07/09/2025    | 0.00    |            | 800,000.00    | 800,000.00   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | METRO LINEAL            | 500.00                  |          |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0020   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SG       | 02          | a    | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS HIGUERAS DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO                       | 30086004           | LOMA DE HIDALGO  | 15.00                      | 23/09/2025    | 0.00    |            | 855,000.00    | 855,000.00   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | KILOMETRO               | 0.45                    |          |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0021   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SG       | 02          | a    | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC  | 30086001           | OCOTEPEC         | 50.00                      | 14/05/2025    | 11.03   | 11/06/2025 | 1,311,000.00  | 1,311,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 144,611.06              | 144,611.06   | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | KILOMETRO               | 0.20     |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0022   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SE       | 02          | b    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS  | 30086004           | PLAN DE SAN LUIS | 50.00                      | 19/05/2025    | 0.00    |            | 1,210,000.00  | 1,210,000.00 | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | METRO CUADRADO          | 900.00                  |          |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0023   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |
| SE       | 02          | b    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE ADOLFO RIVERA GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE  | 30086001           | ORILLA DEL MONTE | 80.00                      | 24/05/2025    | 0.00    |            | 860,000.00    | 860,000.00   | 0.00        | 0.00                     | 0.00                                       | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00         | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | METRO CUADRADO          | 696.00                  |          |                  |               |           |
| 2025     | 30          | 086  | 0025   |                    |                  |                            |               |         |            |               |              |             |                          |  |                          |                         |                         |              |             |   |                      |                          |                         |                         |              |  |                          |                      |                          |                         |                         |          |                  |               |           |

Roberto Pardo Chino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

Maria Antonia  
 MARIA ANTONIA SESNA VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Manuel Castellano  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

CONTRALOR MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO  
 Nombre, firma y sello



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALISCO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 71,457,328.00

Hoja: 36/07/2025  
 Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra  | Clave de Localidad | Localidad        | Avances Físico-Financieros |               |            |               | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         |       | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                          |                      |                          |                         |                         |       | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                          |                      |                          |                         |                         |       | Metas            |           | Observaciones |        |         |              |         |          |                |          |  |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|---------------|--------|---------|--------------|---------|----------|----------------|----------|--|
|                                 |   |                    |                  | Físico                     |               | Financiero |               | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total                                 | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total                              | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |               |        |         |              |         |          |                |          |  |
|                                 |   |                    |                  | %                          | Fechas reales | %          | Fechas reales |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               | Inicio | Término | Inicio       | Término |          |                |          |  |
| SD<br>03<br>b                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE AHIACATAN  | 30086000<br>2      | AHIACATAN        | 85.00                      | 26/04/2025    | 54.52      | 22/05/2025    | 1,870,000.00                               | 1,870,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 910,571.13                                  | 910,571.13               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | METRO LINEAL | 647.00  |          |                |          |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0027             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         | PERSONA      | 105.00  |          |                |          |  |
| SH<br>02<br>a                   | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA  | 30086002<br>0      | SANTA ANA        | 80.00                      | 16/06/2025    | 0.00       |               | 320,000.00                                 | 320,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | OBRA     | 5.00           | de 6     |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0029             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 97.00    |                |          |  |
| UM<br>02<br>c                   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO  | 30086002<br>3      | VICENTE GUERRERO | 70.00                      | 15/05/2025    | 0.00       |               | 940,000.00                                 | 940,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | OBRA     | 1.00           |          |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0031             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 250.00   |                |          |  |
| SE<br>02<br>b                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y 13 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE JALISCO | 30086000<br>1      | JALISCO          | 70.00                      | 23/05/2025    | 34.62      | 18/06/2025    | 3,090,000.00                               | 3,090,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 1,070,023.43                                | 1,070,023.43             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | PERSONA  | 2,170.00       |          |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0032             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 155.00   |                |          |  |
| UM<br>02<br>x                   | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO   | 30086000<br>1      | JALISCO          | 0.00                       |               | 0.00       |               | 2,100,000.00                               | 2,100,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | OBRA           | 1.00     |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0033             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 1,200.00 |                |          |  |
| SD<br>03<br>b                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A AHIACATAN EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAMINGO                               | 30086000<br>8      | CUAUHTAMINGO     | 25.00                      | 28/06/2025    | 0.00       |               | 320,000.00                                 | 320,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | METRO LINEAL   | 140.00   |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0034             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 50.00    |                |          |  |
| SC<br>01<br>d                   | REHABILITACIÓN DE LÍNEA(S) DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE LEYES DE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE                                     | 30086001<br>8      | ORILLA DEL MONTE | 0.00                       |               | 0.00       |               | 400,000.00                                 | 400,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | METRO LINEAL   | 250.00   |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0035             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 1,880.00 |                |          |  |
| SH<br>02<br>II                  | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE SAN LUIS, MIGUEL HIDALGO, PLAN DE HIDALGO Y EL PROGRESO                      | 30086004<br>5      | PLAN DE SAN LUIS | 70.00                      | 18/05/2025    | 52.93      | 13/06/2025    | 1,045,000.00                               | 1,045,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 553,151.95                                  | 553,151.95               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | OBRA           | 109.00   |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0036             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 960.00   |                |          |  |
| SE<br>02<br>b                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE                        | 30086001<br>8      | ORILLA DEL MONTE | 80.00                      | 23/05/2025    | 0.00       |               | 1,260,000.00                               | 1,260,000.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | METRO CUADRADO | 1,020.00 |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0037             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 74.00    |                |          |  |
| SG<br>02<br>a                   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE CHICONTA   | 30086000<br>7      | CHICONTA         | 0.00                       |               | 0.00       |               | 450,000.00                                 | 450,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | KILOMETRO      | 0.16     |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0038             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 42.00    |                |          |  |
| SH<br>02<br>II                  | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE OCOTEPEC, IGNACIO ALONSO Y FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS                         | 30086001<br>7      | OCOTEPEC         | 40.00                      | 06/05/2025    | 0.00       |               | 1,567,500.00                               | 1,567,500.00             | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00    | 0.00     | OBRA           | 165.00   |  |
| 2025                            | 30  | 086                | 0039             |                            |               |            |               |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |   |                          |                      |                          |                         |                         |       |  |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |        |         |              | PERSONA | 940.00   |                |          |  |

Roberto Pardo Chino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.

Maria Antonia  
 MARIA ANTONIA SESEÑA VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

Juan Manuel Ochoa Castellano  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.

Adrián Jiménez Santos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

COMITÉ DE CONTROL  
 INTERNO  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2025  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 71,467,336.00

Hoja: 26/07/2025  
 Fecha de Aprobación:

| Programa |      | Subprograma  |                    | Avances Físico-Financieros |               |            |            | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |              |                          |                      |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                         |       |             |                          |                      | Metas                   |                         | Observaciones |                         |       |                  |           |                 |          |  |
|----------|------|--|--------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|--|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------|----------|--|
| No. Obra | Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra   | Clave de Localidad | Localidad                  | Fechas reales |            | Financiero |  | Costo Total  | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Otras Fuentes Federales                  | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Otras Fuentes Federales |               | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |                 |          |  |
|          |      |  |                    |                            | %             | Inicio     | Término    | %  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           | Inicio          | Término  |  |
| SE       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE CAMINO A COAPA DE LA LOCALIDAD DE OCOOTEPEC.   | 300860017          | OCOOTEPEC                  | 50.00         | 20/06/2025 | 0.00       |  | 1,975,000.00 | 1,975,000.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | METRO CUADRAD O  | 1,500.00  |                 |          |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0052               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SG       | 02   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA   | 300860021          | VISTA HERMOSA              | 15.00         | 27/06/2025 | 0.00       |  | 700,000.00   | 700,000.00               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | KILOMETRO | 0.25            | 5 de 6   |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0053               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SE       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS SICAS EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO   | 300860001          | JALACINGO                  | 90.00         | 28/05/2025 | 84.30      | 24/06/2025                                 | 820,000.00   | 820,000.00               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 773,286.33  | 773,286.33               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 773,286.33               | 773,286.33           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | METRO CUADRAD O | 664.00   |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0054               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| UP       | 01   | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS  | 300860001          | JALACINGO                  | 0.00          |            | 0.00       |  | 1,400,000.00 | 1,400,000.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | PAGO      | 12.00           |          |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0055               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SH       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE BRAVO CHICO  | 300860042          | EL BRAVO CHICO             | 80.00         | 10/05/2025 | 0.00       |  | 886,000.00   | 886,000.00               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | PERSONA         | 52.00    |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0056               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SE       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, PRIVADA DE JUAREZ Y PRIVADA DE FCO JAVIER MINA, DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO | 300860001          | JALACINGO                  | 65.00         | 12/05/2025 | 81.97      | 03/06/2025                                 | 1,200,326.00 | 1,200,326.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 983,955.22  | 983,955.22               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 983,955.22               | 983,955.22           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | METRO CUADRAD O | 815.00   |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0057               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| UB       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO VICENTE GUERRERO - HUAXTLA EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA  | 300860010          | HUAXTLA                    | 0.00          |            | 0.00       |  | 1,260,000.00 | 1,260,000.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | KILOMETRO       | 0.50     |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0058               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SE       | 01   | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO  | 300860001          | JALACINGO                  | 15.00         | 02/06/2025 | 0.00       |  | 300,000.00   | 300,000.00               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | METRO CUADRAD O | 110.00   |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0059               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SE       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO  | 300860001          | JALACINGO                  | 40.00         | 28/05/2025 | 0.00       |  | 2,875,000.00 | 2,875,000.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | METRO CUADRAD O | 2,100.00 |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0060               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| UB       | 01   | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS-CHICONTA-EL ERIO CHICONTA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAPAS DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE CHICONTA.                            | 300860007          | CHICONTA                   | 0.00          |            | 0.00       |  | 960,000.00   | 960,000.00               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | KILOMETRO       | 0.80     |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0061               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |
| SE       | 02   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE OCOOTEPEC   | 300860017          | OCOOTEPEC                  | 0.00          |            | 0.00       |  | 1,400,000.00 | 1,400,000.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | METRO CUADRAD O | 1,000.00 |  |
| 2025     | 30   | 086  | 0063               |                            |               |            |            |  |              |                          |                      |                         |                         |   |       |             |                          |                      |                         |  |                         |       |             |                          |                      |                         |                         |               |                         |       |                  |           |                 |          |  |

Roberto Pardo Chino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

Maria Antonia  
 MARIA ANTONIA SESENA VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Manuel Castellano  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

CONTRALOR MUNICIPAL  
 VICARIO DE CONTROL INTERNO  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.  
 Nombre, firma y sello



