



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO
 Fuente de Financiamiento: FAIMUN
 Presupuesto Autorizado: 71,487,326.00

Hoja: 24/10/2025
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones														
				Físico		Financiero		%	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas												
				Inicio	Término	Inicio	Término																										Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	19/04/2025	07/06/2025	88.49	03/06/2025	519,746.00	519,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,940.31	459,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	147.00							
2025	30	086	0001																																		PERSONA	95.00						
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MORA, TRAMO ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	28/04/2025	21/05/2025	86.99	04/06/2025	554,532.00	554,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,531.38	554,531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	212.00	de 6				
2025	30	086	0002																																			PERSONA	72.00					
SH 02 H	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	80.00	07/05/2025		0.00		2,378,000.00	2,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	250.00				
2025	30	086	0003																																			PERSONA	1,480.00					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	05/06/2025	01/08/2025	99.99	10/07/2025	1,995,828.00	1,995,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,827.09	1,995,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,286.86				
2025	30	086	0004																																			PERSONA	120.00					
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERIBERTO JARA DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	30086001	ORILLA DEL MONTE	99.00	06/06/2025		72.99	01/08/2025	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,146.47	430,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00				
2025	30	086	0005																																				PERSONA	155.00				
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN	30086000	CALPULALPAN	100.00	07/07/2025	05/09/2025	86.73	05/08/2025	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,309.72	390,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.20				
2025	30	086	0006																																				PERSONA	60.00				
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BENTO JUAREZ DEL BARRIO LA BOLSA EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN	30086001	MIXQUIAPAN	100.00	22/05/2025	05/07/2025	84.17	11/06/2025	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,146.59	547,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA SEGUNDA PRIVADA DE URSULO GALVAN EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	02/05/2025	17/06/2025	85.97	24/06/2025	1,308,030.00	1,308,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,374.94	1,255,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	728.00		
2025	30	086	0008																																				PERSONA	110.00				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA PRIVADA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	30/04/2025	26/05/2025	99.99	13/06/2025	422,857.00	422,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,856.34	422,856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	280.00		
2025	30	086	0009																																					PERSONA	52.00			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	30086002	VISTA HERMOSA	100.00	31/05/2025	16/08/2025	76.98	23/09/2025	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,974.96	1,096,974.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	536.00		
2025	30	086	0010																																					PERSONA	130.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC	30086002	EL TEPEYAC	70.00	30/06/2025		0.00		218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.10			
2025	30	086	0011																																					PERSONA	20.00			

Roberto Pardo Chino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER.

TRIMESTRAL JALACINGO 2025

Maná Antonia
 MARIA ANTONIA SEÑERA VALERIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Manuel García Castellano
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER.

Adriana Jiménez Santos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL
 INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALISCO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 71,467,326.00

Hoja: 24/10/2025
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero		%	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término	Inicio	Término																										Inicio	Término	Inicio	Término
SE b 2025 30 086 0012	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE REBSAMEN, TRAMO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO AL RINCON, EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	30086001 8	ORILLA DEL MONTE	97.00	08/05/2025	70.54	27/05/2025	3,875,000.00	3,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,449.40	2,733,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,449.40	2,733,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,880.00				
SE b 2025 30 086 0013	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LAS CALLES ROSENO VILLA Y ARTICULO 123 EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	30086001 8	ORILLA DEL MONTE	100.00	02/06/2025	09/08/2025	19/08/2025	2,572,135.00	2,572,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,824.68	2,523,824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,824.68	2,523,824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,893.00	de 6				
SG a 2025 30 086 0014	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA DE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	30086002 0	SANTA ANA	94.00	02/06/2025	90.99	06/07/2025	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,899.21	1,364,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,899.21	1,364,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.93					
SH II 2025 30 086 0017	02	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS LOCALIDADES DE LOMA DE HIDALGO, MORELOS, VISTA HERMOSA, COL. DEL VALLE Y LOMA LARGA	30086004 9	LOMA DE HIDALGO	50.00	28/07/2025	0.00		1,472,600.00	1,472,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SG a 2025 30 086 0018	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES ENRIQUE FLORES MAGON Y LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	30086002 1	VISTA HERMOSA	80.00	30/05/2025	15.36	09/07/2025	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,324.43	184,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,324.43	184,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SE b 2025 30 086 0019	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE 24 DE FEBRERO, EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO	30086004 9	LOMA DE HIDALGO	100.00	27/05/2025	21/07/2025	29/07/2025	1,841,635.00	1,841,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,197.61	1,587,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,197.61	1,587,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SE g 2025 30 086 0020	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	30086001 6	MELCHOR OCAMPO	100.00	07/06/2025	21/07/2025	14/08/2025	799,918.00	799,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,411.68	794,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,411.68	794,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SG a 2025 30 086 0021	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS HIGUERAS DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO	30086004 9	LOMA DE HIDALGO	80.00	23/06/2025	50.42	23/06/2025	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,175.06	431,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,175.06	431,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SG a 2025 30 086 0022	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	30086001 7	OCOTEPEC	94.00	14/05/2025	60.45	11/06/2025	1,161,000.00	1,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,832.66	701,832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,832.66	701,832.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SE b 2025 30 086 0023	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS	30086004 5	PLAN DE SAN LUIS	95.00	19/05/2025	99.99	09/09/2025	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,983.00	1,209,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,983.00	1,209,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SE b 2025 30 086 0025	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	30086001 8	ORILLA DEL MONTE	100.00	24/05/2025	07/07/2025	15/07/2025	1,049,014.00	1,049,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,766.12	946,766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,766.12	946,766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Roberto Pardo Chino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maria Antonia
 MARIA ANTONIA SESERA VALERIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Manuel... Castellano
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALISCO, VER.

Agnes... Santos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALISCO, VER.

ORGANO DE CONTROL
 INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALISCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2025
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 71,487,326.00

Hoja: 24/10/2025
 Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS SIGAS EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	28/05/2025	24/06/2025	97.98	24/06/2025	789,217.00	789,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,288.33	773,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,288.33	773,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	648.00		
2025	30	086	0054																															
UB b	01	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	30086000	JALACINGO	75.00	01/05/2025		61.31	27/05/2025	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,400.00	858,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,400.00	858,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	110.00			
2025	30	086	0055																															
SH b	02	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE BRAVO CHICO	30086004	EL BRAVO CHICO	100.00	10/05/2025	27/08/2025	88.26	29/07/2025	866,256.00	866,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,778.91	852,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,778.91	852,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	62.00			
2025	30	086	0056																															
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, PRIVADA DE JUAREZ Y PRIVADA DE FCO JAVIER MINA, DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	12/05/2025	28/06/2025	68.37	03/06/2025	1,697,883.00	1,697,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,606.89	1,092,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,606.89	1,092,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	96.00			
2025	30	086	0057																															
UB a	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO VICENTE GUERRERO - HUAXTLA EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA	30086001	HUAXTLA	70.00	14/08/2025		0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.37		
2025	30	086	0058																															
SE e	01	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	02/06/2025	19/07/2025	91.28	03/07/2025	295,906.00	295,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,111.99	270,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,111.99	270,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	170.00			
2025	30	086	0059																															
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO	30086000	JALACINGO	100.00	28/05/2025	01/08/2025	92.19	06/06/2025	3,074,231.00	3,074,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,206.46	2,834,206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,206.46	2,834,206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00			
2025	30	086	0060																															
UB a	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS:CHICONTA-EL EIHO CHICONTA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE CHICONTA.	30086000	CHICONTA	100.00	03/07/2025	23/09/2025	94.13	26/08/2025	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,237.72	894,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,237.72	894,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00			
2025	30	086	0061																															
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	30086001	OCOTEPEC	100.00	05/07/2025	06/09/2025	61.45	13/08/2025	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,807.99	1,044,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,807.99	1,044,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00			
2025	30	086	0063																															
SH y	02	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO O SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN	30086001	MIXQUIAPAN	50.00	17/09/2025		0.00		800,000.00	407,293.00	392,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	510.00			
2025	30	086	0064																															
SH p	02	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA PRODUCTORES DE PLANTA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30086000	GUADALUPE VICTORIA	60.00	02/08/2025		0.00		520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12.00			
2025	30	086	0065																															

Roberto Ferrando Chino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER.

TRIMESTRAL JALACINGO 2025

Maria Antonia
 MARIA ANTONIA SESERA VALERIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Manuel Díaz Castellano
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER.

Adriana Jiménez Santos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER.

