



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 69,414,422.00

Hoja: 25/18/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas					
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	90.00	22/05/2023	48.39	09/09/2023	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,921.00	1,935,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,921.00	1,935,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	38.00				
2023	30	086	0001																													PERSONA	190.00				
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	300860020	SANTA ANA	90.00	07/06/2023	64.53	26/04/2023	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,795.00	2,742,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,795.00	2,742,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	450.00	EL PAGAMENTO REALIZADO INCLUYE PAGO DE VALIDACION DEL PROYECTO			
2023	30	086	0002																																		
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	15.00	18/09/2023	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00		
2023	30	086	0003																															PERSONA	152.00		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y TACUBAYA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	300860014	MIGUEL HIDALGO	60.00	21/08/2023	0.00		740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	105.00		
2023	30	086	0005																																		
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS	300860045	PLAN DE SAN LUIS	100.00	21/04/2023	06/07/2023	23/05/2023	11/07/2023	980,453.00	980,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,453.00	980,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,453.00	980,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	78.00		
2023	30	086	0007																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE AHUACATÁN	300860002	AHUACATÁN	80.00	30/09/2023	0.00		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	95.00	
2023	30	086	0008																																		
SH 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	300860044	SAN ISIDRO	100.00	28/04/2023	10/06/2023	20/06/2023	09/08/2023	296,255.00	296,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,255.00	296,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,255.00	296,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	33.00	
2023	30	086	0009																																		
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS	300860045	PLAN DE SAN LUIS	0.00		0.00		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	78.00	
2023	30	086	0010																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIVADA DIVINA PROVIDENCIA DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	300860012	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	100.00	24/04/2023	27/05/2023	18/07/2023	29/08/2023	274,085.00	274,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,085.00	274,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,085.00	274,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00	
2023	30	086	0011																																		
SH 02 h	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATÁN, VISTA HERMOSA Y MIGUEL HIDALGO	300860002	AHUACATÁN	95.00	12/06/2023	84.87	08/08/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,713.00	948,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,713.00	948,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	487.00		
2023	30	086	0012																																		
SH 02 h	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC		19/05/2023	92.21	09/08/2023	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,973.00	248,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,973.00	248,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	155.00		
2023	30	086	0013																																		

Roberto Verfamo Chino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER

GILBERTO SANCHEZ LUNA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JUAN PABLO BARRERA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER

Adriana Andrade Borzani
 GENERAL MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL
 INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALACINGO, VER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALISCO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 69,414,422.00

Hoja: 25/18/2023
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
								Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LOS PERALES DE LA CIUDAD DE JALISCO	300800001	JALISCO	95.00	10/06/2023	46.16	12/04/2023	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,700.33	505,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,700.33	505,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	EL MONTO REPORTADO INCLUYE EL PAGO DE LA VALIDACION DEL PROYECTO	
2023	30	086	0044	1																													PERSONA	122.00		
SG	02	a	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE DOS RIOS DE LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN	300800015	MIXQUIAPAN	10.00	23/09/2023	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.45	de 7	
2023	30	086	0045	5																													PERSONA	74.00		
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS Y BELUSARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE AHUACATAN	300800002	AHUACATAN	0.00		0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00		
2023	30	086	0046	2																													PERSONA	125.00		
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE LA CALLE XALAPA Y CALLE PRINCIPAL DE LOS PERALES, EN LA CIUDAD DE JALISCO	300800001	JALISCO	0.00		0.00		345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	205.00			
2023	30	086	0047	1																													PERSONA	63.00		
SC	01	d	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL EJIDO DE MELCHOR OCAMPO	300800019	MELCHOR OCAMPO	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	420.00			
2023	30	086	0048	9																													PERSONA	72.00		
SG	02	a	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300800018	ORILLA DEL MONTE	10.00	18/09/2023	0.00		510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30		
2023	30	086	0049	8																													PERSONA	155.00		
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300800017	OCOTEPEC	50.00	22/07/2023	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2023	30	086	0050	7																													PERSONA	48.00		
SH	02	a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	300800024	EL RINCÓN	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	33.00		
2023	30	086	0051	4																														PERSONA	33.00	
SG	03	a	ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO	300800049	LOMA DE HIDALGO	0.00		0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	115.00		
2023	30	086	0053	9																														PERSONA	115.00	
UB	01	a	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: JALISCO-SAN SALVADOR MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO	300800001	JALISCO	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	154.00		
2023	30	086	0054	1																														PERSONA	154.00	
SH	02	a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300800017	OCOTEPEC	0.00		0.00		830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	51.00		
2023	30	086	0055	7																														PERSONA	51.00	

Roberto Parícuti Chino
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL.
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALISCO, VER.

GILBERTO VÁZQUEZ LUNA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Pablo Bernal
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALISCO, VER.

Adrián Andrade Bolzani
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022-2025
 JALISCO, VER.

