



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 74,177,706.00


Hoja: 25/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300860018	ORILLA DEL MONTE	100.00	20/03/2024	09/05/2024	98.88	23/04/2024	1,991,528.00	1,991,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,272.86	1,969,272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,272.88	1,969,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,493.00	
2024	30	086	0001																															
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	300860029	COLONIA LAS DELICIAS (EJIDO CUAUHTEMANGO)	80.00	20/05/2024		0.00		930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,300.00	de 6
2024	30	086	0002																															
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE EL NOGAL Y PRIVADA EL NOGAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	300860021	VISTA HERMOSA	0.00			0.00		710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.28	
2024	30	086	0003																															
SC 03 a	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTICINCO	300860034	EL VEINTICINCO	0.00			0.00		950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
2024	30	086	0004																															
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE SUAREZ Y CALLE CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE AHUACATÁN	300860002	AHUACATÁN	100.00	27/03/2024	25/04/2024	87.17	14/05/2024	438,044.00	438,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,842.80	381,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,842.80	381,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	270.00		
2024	30	086	0005																															
BH 02 h	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300860018	ORILLA DEL MONTE	90.00	03/04/2024		0.00		1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	30	086	0006																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	100.00	29/03/2024	08/06/2024	69.17	21/05/2024	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,408.25	1,051,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,408.25	1,051,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	900.00	
2024	30	086	0007																															
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA DE GUADALUPE J. RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	100.00	28/03/2024	27/04/2024	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2024	30	086	0008																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO EN LA CALLE JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	95.00	15/04/2024		0.00		5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	5,100.00		
2024	30	086	0009																															
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN	300860015	MIXQUIAPAN	0.00			0.00		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.15	
2024	30	086	0010																															
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	0.00			0.00		630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.23	
2024	30	086	0011																															

  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

*Maria Antonia*  
 MARIA ANTONIA ESCOBAR VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.  
 Nombre, firma y sello

  
 Nombre, firma y sello

  
 ORGANISMO DE CONTROL  
 INTERNO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALISCO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 74,177,706.00

Hoja: 25/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																								Observaciones								
			Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas										
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida
SE	01		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES PROLONGACIÓN DE GUADALUPE J. RODRIGUEZ, DURAZNO Y CAPULINES DE LA CIUDAD DE JALISCO	30086000	JALISCO	0.00					163,116.00	163,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	40.00	
2024	30	086	0012																														PERSONA	550.00	
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE HUELLAS DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO	30086004	LOMA DE HIDALGO	95.00	05/04/2024		0.00		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,277.00	2 de 6
2024	30	086	0013																														PERSONA	175.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO EN LA CALLE CAMINO A CDAPA DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	30086001	OCOTEPEC	50.00	10/06/2024		0.00		2,331,000.00	2,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,320.00	
2024	30	086	0014																														PERSONA	12.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA GUADALUPE J. RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE JALISCO	30086000	JALISCO	100.00	23/03/2024	18/05/2024	96.74	25/06/2024	1,372,058.00	1,372,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,540.89	1,368,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,540.89	1,368,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	963.00
2024	30	086	0015																														PERSONA	95.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE LEYES DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	30086001	ORILLA DEL MONTE	100.00	18/03/2024	10/05/2024	96.40	16/04/2024	2,887,048.00	2,887,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,556.29	2,590,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,556.29	2,590,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,933.00
2024	30	086	0016																														PERSONA	480.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARTIRES DE CANAÑA.	30086001	ORILLA DEL MONTE	100.00	08/04/2024	18/05/2024	96.12	08/05/2024	1,438,435.00	1,438,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,708.03	1,382,708.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,708.03	1,382,708.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,058.00
2024	30	086	0017																														PERSONA	115.00	
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	30086001	MIGUEL HIDALGO	70.00	05/06/2024		0.00		1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	587.00	
2024	30	086	0018																															PERSONA	90.00
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES LA MODERNA Y PRIVADA LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN	30086000	CALPULALPAN	80.00	06/05/2024		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.25
2024	30	086	0019																															PERSONA	72.00
SC	01	a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA (PRIMERA ETAPA)	30086002	SANTA ANA	0.00			0.00		996,956.00	996,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00
2024	30	086	0020																															PERSONA	991.00
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATÁN	30086000	AHUACATÁN	0.00			0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00
2024	30	086	0021																															PERSONA	75.00
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE JALISCO	30086000	JALISCO	90.00	25/03/2024		0.00		1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	104.00

Roberto Hernández Chigo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2026  
 JALISCO, VER.

Maria Antonia  
 MARIA ANTONIA SESERA VALERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Pablo Becerra Hernández  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2026  
 JALISCO, VER.

Diego Iván Pérez Cano  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL  
 INTERNO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2026  
 JALISCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALISCO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 74,177,706.00

Hoja: 25/07/2024  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2024

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALISCO	30086000 1	JALISCO	60.00	10/05/2024		33.34	19/06/2024	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,935.59	566,935.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,935.59	566,935.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	17.00		
2024 30 086 0023																																PERSONA	85.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ECOLOGICO CON BIODIGESTOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALISCO	30086000 1	JALISCO	0.00			0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	
2024 30 086 0024																																	PERSONA	44.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS	30086004 5	PLAN DE SAN LUIS	60.00	13/05/2024		0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2024 30 086 0025																																	PERSONA	33.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS	30086002 2	FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS (SANTA ANITA)	15.00	01/06/2024		0.00		1,254,942.00	1,254,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
2024 30 086 0026																																	PERSONA	45.00
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE AHUACATÁN (PRIMERA ETAPA)	30086000 2	AHUACATÁN	0.00			0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,500.00	
2024 30 086 0027																																	PERSONA	215.00
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	30086001 4	MIGUEL HIDALGO	40.00	17/06/2024		0.00		982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	450.00	
2024 30 086 0028																																	PERSONA	78.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE LOMA DE HIDALGO, MORELOS Y VISTA HERMOSA.	30086004 9	LOMA DE HIDALGO	30.00	24/06/2024		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	120.00	
2024 30 086 0029																																	PERSONA	415.00
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	30086001 8	ORILLA DEL MONTE	97.00	12/04/2024		97.83	14/05/2024	1,801,976.00	1,801,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,233.25	1,567,233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,233.25	1,567,233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,191.00	
2024 30 086 0030																																	PERSONA	112.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO	30086004 8	LOMA DE HIDALGO	40.00	31/05/2024		0.00		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2024 30 086 0031																																	PERSONA	45.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA CIUDAD DE JALISCO	30086000 1	JALISCO	30.00	08/06/2024		0.00		1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	120.00	
2024 30 086 0032																																	PERSONA	492.00
SG 02	AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE CAJON DE LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA	30086004 7	CRUZ ALTA	20.00	21/06/2024		0.00		1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.45
2024 30 086 0033																																	PERSONA	47.00

Roberto Pineda Chino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.

Maria Antonia  
 MARIA ANTONIA SESEÑA VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.

Diego Iván Pérez Cano  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL INTERNO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALISCO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 74,177,706.00

Hoja: 25/07/2024  
 Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300860018	ORILLA DEL MONTE	100.00	24/04/2024	07/06/2024	95.94	11/06/2024	1,403,685.00	1,403,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,819.52	1,346,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,819.52	1,346,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,040.00			
2024	30	086	0034																													PERSONA	92.00				
SH 02 II	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO BARRIENTOS, IGNACIO ALLENDE Y PLAN DE SAN LUIS.	300860045	PLAN DE SAN LUIS	20.00	26/06/2024		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	120.00	de 6	
2024	30	086	0035																														PERSONA	415.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICONTA	300860007	CHICONTA	0.00			0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.30		
2024	30	086	0037																														PERSONA	34.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC	300860025	EL TEPEYAC	0.00			0.00		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.25		
2024	30	086	0038																														PERSONA	31.00			
SH 02 II	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, AHUACATAN Y OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	50.00	02/05/2024		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	120.00	
2024	30	086	0039																														PERSONA	417.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LAS CANOAS DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	70.00	04/05/2024		37.99	18/06/2024	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,795.50	212,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,795.50	212,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.27	
2024	30	086	0040																														PERSONA	42.00			
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS	300860022	FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS (SANTA ANITA)	90.00	08/05/2024		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	13.00	
2024	30	086	0041																														PERSONA	54.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS	300860045	PLAN DE SAN LUIS	100.00	13/03/2024	26/04/2024	94.42	04/06/2024	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,593.47	1,463,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,593.47	1,463,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,126.00	
2024	30	086	0042																														PERSONA	95.00			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA, REVOLUCION, LAZARO CARDENAS, AURORA Y ANTONIO LUNA (SEGUNDA ETAPA), DE LA COLONIA ANTONIO LUNA DE LA CIUDAD DE JALISCO	300860001	JALISCO	80.00	22/04/2024		28.46	19/06/2024	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,532.32	682,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,532.32	682,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	623.00		
2024	30	086	0043																														PERSONA	252.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL CUARTEL CUARTO DE LA CIUDAD DE JALISCO	300860001	JALISCO	100.00	01/04/2024	18/05/2024	48.84	10/05/2024	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,557.98	1,430,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,557.98	1,430,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,935.00	
2024	30	086	0044																														PERSONA	114.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE J. RODRIGUEZ Y CALLE DOMINGO DE LA CIUDAD DE JALISCO	300860001	JALISCO	100.00	11/03/2024	09/05/2024	98.59	21/05/2024	1,334,491.00	1,334,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,032.61	1,329,032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,032.61	1,329,032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	962.00		
2024	30	086	0045																														PERSONA	255.00			

TRIMESTRAL JALISCO 2024

  
 Presidente Municipal  
 CONCEJO DEL DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**2022-2025**  
**JALISCO, VER.**

  
 MARIA ANTONIA SESERA VALENCIA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

  
 Tesorero Municipal  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**2022-2025**  
**JALISCO, VER.**

  
 DIEGO IVÁN PÉREZ CANO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

  
**ORGANO DE CONTROL**  
**INTERNO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**2022-2025**  
**JALISCO, VER.**



