



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 088 JALISCO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 74,177,706.00

Hoja: 24/10/2024  
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																								Metas	Observaciones								
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas
							%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300860018	ORILLA DEL MONTE	100.00	20/03/2024	09/05/2024	100.00	23/04/2024	03/07/2024	1,991,528.00	1,991,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,528.00	1,991,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,528.00	1,991,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,493.00		
2024	30	088	0001																														PERSONA	190.00		
SC	01	d	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	300860029	COLONIA LAS DELICIAS (EJIDO CUAUHTAMINGO)	100.00	20/05/2024	20/07/2024	83.02	03/09/2024		985,195.00	985,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,956.75	817,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,956.75	817,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,380.00	de 6	
2024	30	088	0002																														PERSONA	450.00		
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE EL NOGAL Y PRIVADA EL NOGAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	300860021	VISTA HERMOSA	100.00	17/05/2024	06/07/2024	0.00			710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.28		
2024	30	088	0003																														PERSONA	152.00		
SC	03	e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTICINCO	300860034	EL VEINTICINCO	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,300.00		
2024	30	088	0004																														PERSONA	130.00		
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE SUAREZ Y CALLE CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE AHUACATAN	300860002	AHUACATAN	100.00	27/03/2024	25/04/2024	87.17	14/05/2024		438,044.00	438,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,842.80	361,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,842.80	361,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	270.00	
2024	30	088	0005																														PERSONA	55.00		
SH	02	h	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300860018	ORILLA DEL MONTE	96.00	03/04/2024		41.57	04/09/2024		1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,588.42	752,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,588.42	752,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	200.00	
2024	30	088	0006																														PERSONA	540.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE JALISCO	300860001	JALISCO	100.00	29/03/2024	08/06/2024	100.00	21/05/2024	03/08/2024	1,499,878.00	1,499,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,877.84	1,499,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,877.84	1,499,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	878.00	
2024	30	088	0007																														PERSONA	76.00		
SC	02	b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA DE GUADALUPE I. RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE JALISCO	300860001	JALISCO	100.00	28/03/2024	27/04/2024	96.53	09/07/2024	09/07/2024	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,429.47	172,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,429.47	172,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2024	30	088	0008																														PERSONA	95.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO MIXTO EN LA CALLE JUQUILA DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	100.00	15/04/2024	22/07/2024	99.51	23/07/2024		5,772,400.00	5,772,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744,183.34	5,744,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744,183.34	5,744,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,777.00	
2024	30	088	0009																														PERSONA	210.00		
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN	300860018	MIXQUIAPAN	0.00			0.00			435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.15		
2024	30	088	0010																														PERSONA	82.00		
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 14 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	85.00	05/07/2024		74.96	03/09/2024		570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,747.19	426,747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,747.19	426,747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.23	
2024	30	088	0011																														PERSONA	54.00		

Roberto Peraza Chino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Nombre, firma y sello  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.

MARIA ANTONIA SESÑA VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma  
 Maria Antonia

Juan Pablo Salazar  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.

Diego Iván Pérez Cano  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL INTERNO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALISCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALACINGO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2024  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 086 JALACINGO  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 74,177,706.00

Hoja: 24/10/2024  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
				Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas									
				Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 a	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE HUELLAS DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO	300860049	LOMA DE HIDALGO	100.00	05/04/2024	01/06/2024	96.91	09/07/2024	1,304,531.00	1,304,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,426.29	1,290,426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	980.00							
2024	30	086	0013																																					
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO MIXTO EN LA CALLE CAMINO A COAPA DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC	300860017	OCOTEPEC	100.00	10/06/2024	26/07/2024	96.46	06/09/2024	2,311,868.00	2,311,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,806.76	2,229,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	175.00	2 de 6				
2024	30	086	0014																																					
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA GUADALUPE J. RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	100.00	23/03/2024	16/05/2024	100.00	25/08/2024	1,372,058.00	1,372,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,057.36	1,372,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	95.00				
2024	30	086	0015																																					
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE LEYES DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE	300860018	ORILLA DEL MONTE	100.00	18/03/2024	10/05/2024	100.00	16/04/2024	2,687,048.62	2,687,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,048.62	2,687,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	480.00			
2024	30	086	0016																																					
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARTINES DE CANANEA	300860019	ORILLA DEL MONTE	100.00	06/04/2024	16/05/2024	100.00	06/05/2024	1,438,435.00	1,438,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,434.73	1,438,434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	115.00			
2024	30	086	0017																																					
SD 03 b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	300860014	MIGUEL HIDALGO	96.00	05/06/2024		9.57	10/07/2024	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,211.75	107,211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	90.00			
2024	30	086	0018																																					
SG 02 a	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES LA MODERNA Y PRIVADA LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN	300860005	CALPULALPAN	95.00	08/05/2024		37.11	19/07/2024	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,564.61	185,564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	72.00		
2024	30	086	0019																																					
SC 01 e	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	300860020	SANTA ANA	85.00	24/07/2024		0.00		1,498,800.00	1,498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	691.00		
2024	30	086	0020																																					
SH 02 a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATAN	300860002	AHUACATAN	40.00	21/08/2024		0.00		644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00	
2024	30	086	0021																																					
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	100.00	26/03/2024	06/05/2024	0.00		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	104.00	
2024	30	086	0022																																					
SH 02 a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO	300860001	JALACINGO	100.00	10/05/2024	13/07/2024	79.96	17/09/2024	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,459.30	1,219,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00	
2024	30	086	0023																																					

Roberto Perdomo Chino  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

MARIA ANTONIA SESEÑA VALERIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma  
 Maria Antonia

Juan Pablo...  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.

Diego Iván Pérez Cano  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ORGANO DE CONTROL  
 INTERNO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
 JALACINGO, VER.







